



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
GRADONAČELNIK**

Rab, 22. srpnja 2019.

M A T E R I J A L

za XVI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba zakazanu za 31. srpnja 2019. godine

P R E D M E T

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

MATERIJAL OBRADIO:
Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl.oec. v.r.

PROČELNIK
Matko Krstajić, dipl.oec. v.r.

OBRAZLOŽENJE

Na temelju odredbe članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu.

Na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. donesen je na sjednici Gradskog vijeća 29. studenog 2017. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 35 od 1. prosinca 2017. godine, I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 23. svibnja 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 16 od 25. svibnja 2018. godine, II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 28. rujna 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 32 od 6. listopada 2018. godine i III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 40 od 13. prosinca 2018. godine.

Prihodi predviđeni ovim Programom iznose 9.990,499,32 kn (izvor: komunalni doprinos 3.500.000,00 kn, opći prihodi i primici 2.492.500,00 kn, nefinancijska imovina 250.000,00 kn, pomoći kapitalni projekti 2.190.000,00 kn, pomoći Grad Rab 1.008.000,00 kn te višak prihoda 549.999,32). Ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa u 2018. g. iznose 4.234.157,92 kn a rashodi su ostvareni u iznosu od 3.950.302,26 kn.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), gradonačelnik Grada Raba dana 22. srpnja 2019. godine, donosi

Z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Raba na usvajanje.

KLASA: 023-01/19-01/96.
URBROJ:2169-01-01-19-6.
Rab, 22. srpnja 2019.

Gradonačelnik :
Nikola Grgurić, dipl. oec.



Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana _____ 2019. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g. donesen je na sjednici Gradskog vijeća 29. studenog 2017. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 35 od 1. prosinca 2017. godine, I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 23. svibnja 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 16 od 25. svibnja 2018. godine, II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 28. rujna 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 32 od 6. listopada 2018. godine i III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2018. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 40 od 13. prosinca 2018. godine.

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

Prihodi 2018. godine:

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Index
Prihodi utvrđeni ovim Programom su:	9.990.499,32		
Komunalni doprinos:	3.500.000,00	3.684.158,60	105,26
Opći prihodi i primici:	2.492.500,00		
Nefinancijska imovina:	250.000,00		
Pomoći kapitalni projekti:	2.190.000,00		
Pomoći Grad Rab:	1.008.000,00		
Višak prihoda:	549.999,32	549.999,32	100,00

Rashodi 2018. godine:

	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)	Index
Rashodi utvrđeni ovim Programom su:	9.990.499,32	8.479.052,76	84,87
Komunalni doprinos:	3.500.000,00	3.684.158,60	105,26
Opći prihodi i primici:	2.492.500,00	1.971.293,25	79,09
Nefinancijska imovina:	250.000,00	115.000,00	46,00
Pomoći kapitalni projekti:	2.190.000,00	2.188.707,24	99,94
Pomoći Grad Rab:	1.008.000,00	253.750,00	25,17
Višak prihoda:	549.999,32	549.999,32	100,00

A) JAVNE POVRŠINE

Izvor: Komunalni doprinos

Opći priodi i primici

Pomoći kapitalni projekti

3.014.999,32 kn

644.999,32 kn

400.000,00 kn

1.970.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Uređenje parka Komrčar	R00115.3	60.000,00	60.000,00	100,00
2.	Uređenje zelenih površina	R00117	90.000,00	90.000,00	100,00
3.	Kontejneri	R00118.4	400.000,00	0	0
4.	Klupe	R00118.5	50.000,00	49.650,00	99,30
5.	Sanacija odrona i klizišta	R00115.2	55.000,00	50.862,50	92,48
6.	Rekonstrukcija Donje ulice	R00124.4	1.970.000,00	1.969.652,24	99,98
7.	Rekonstrukcija Donje ulice	R00124.3	190.000,00	206.609,20	108,74
8.	Investicijsko održavanje javnih WC-a	R00112.1	59.999,32	58.256,25	97,09
9.	Uređenje dječjih igrališta	R00506.1	140.000,00	139.750,00	99,82
			3.014.999,32	2.624.780,19	87,06

B) NERAZVRSTANE CESTE

Izvor: Komunalni doprinos

Opći prihodi i primici

Pomoći kapitalni projekti

2.140.000,00 kn

1.645.000,00 kn

275.000,00 kn

220.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Otkup zemljišta - ostalo	R00130	540.000,00	533.166,46	98,73
2.	Asfaltiranje	R00131	100.000,00	85.125,00	85,13
3.	Uređenje ceste Doma zdravlja	R00129.4	220.000,00	219.055,00	99,57
4.	Uređenje ceste Doma zdravlja	R00129.5	325.000,00	325.000,00	100,00
5.	Uređenje ceste Doma zdravlja	R00129.6	275.000,00	252.663,75	91,88
6.	Uređenje šetnice na relaciji TC Petra -- Kružni tok	R00131.2	200.000,00	200.073,12	100,04
7.	Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta	R00129.3	400.000,00	314.084,20	78,52
8.	Projektna dokumentacija obale- ceste starogradske jezgre	R00131.8	80.000,00	75.000,00	93,75
			2.140.000,00	2.004.167,53	93,65

C) JAVNA RASVJETA
Izvori: Komunalni doprinos
Pomoći Grad Rab

676.000,00 kn
576.000,00 kn
100.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Proširenje i opremanje JR	R00144	226.000,00	225.088,48	99,60
2.	Zamjena ferala u starom gradu	R00144.1	50.000,00	49.997,50	100,00
3.	Proširenje javne rasvjete- šetnica Banjol - Barbat	R00144.3	100.000,00	100.000,00	100,00
4.	Proširenje javne rasvjete- šetnica Banjol - Barbat	R00144.4	300.000,00	299.421,88	99,81
			676.000,00	674.507,86	99,78

D) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA
Izvori: Komunalni doprinos

1.184.000,00 kn
1.184.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
	MO Banjol		210.000,00	209.617,65	99,82
1.	Proširenje javne rasvjete	R00161	50.000,00	49.617,65	99,24
2.	Asfaltiranje	R00164	160.000,00	160.000,00	100,00
	MO Barbat		190.000,00	190.117,12	100,06
3.	Proširenje javne rasvjete	R00168.1	90.000,00	90.117,12	100,13
4.	Asfaltiranje	R00168	100.000,00	100.000,00	100,00
	MO Rab		206.000,00	206.661,87	100,32
4.	Mali komunalni programi	R00172	206.000,00	206.661,87	100,32
	MO Palit		190.000,00	190.544,81	100,29
5.	Proširenje javne rasvjete	R00173	50.000,00	50.544,81	101,09
6.	Asfaltiranje	R00176	140.000,00	140.000,00	100,00
	MO Kampur		147.000,00	147.247,11	100,17
7.	Asfaltiranje	R00181.1	127.000,00	127.000,00	100,00
8.	Proširenje javne rasvjete	R00179	20.000,00	20.247,11	101,24
	MO Mundanije		33.000,00	32.520,36	98,55
8.	Proširenje javne rasvjete	R00182.1	33.000,00	32.520,36	98,55
	MO S.D.Donja		130.000,00	132.956,25	102,27
9.	Asfalt	R00183	70.000,00	70.000,00	100,00
10.	Proširenje javne rasvjete	R00185.1	60.000,00	62.956,25	104,93
	MO S.D.Gornja		78.000,00	78.552,50	100,71
11.	Asfalt	R00186	51.000,00	51.000,00	100,00

12.	Proširenje javne rasvjete	R00187	27.000,00	27.552,50	102,05
			1.184.000,00	1.188.217,67	100,36

E) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

2.841.500,00 kn

Izvori: Pomoći Grad Rab

908.000,00 kn

Opći prihodi i primici

1.683.500,00 kn

Nefinancijska imovina

250.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Sanacija odlagališta otpada Sorinj	R00153	1.500.000,00	1.438.010,44	95,87
2.	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	R00153.2	135.000,00	0	0
3.	Geofizički istražni radovi	R00153.3	109.000,00	27.117,19	24,88
4.	Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj	R00153.4	53.000,00	51.250,00	96,70
5.	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	R00153.7	21.500,00	4.985,22	23,19
6.	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	R00153.8	0	109.601,18	0
7.	Glavni projekt sortirnice na odlagalištu Sorinj	R00153.6	115.000,00	115.000,00	100,00
8.	Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj	R00153.5	158.000,00	153.750,00	97,31
9.	Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj	R00153.1	750.000,00	0	0
			2.841.500,00	1.899.714,03	66,86

F) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

134.000,00 kn

Izvori: Opći prihodi i primici

134.000,00 kn

		Poz. u proračunu	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
1.	Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga	R00149	100.000,00	53.801,65	53,80
2.	Slivna vodna naknada	R00146	34.000,00	33.863,82	99,60
			134.000,00	87.665,47	65,42

Razlika između ostvarenih prihoda na temelju komunalnog doprinosa (izvor; komunalni doprinos: 3.684.158,60 kn + izvor; višak prihoda iz 2017.: 549.999,32 kn = sveukupno: 4.234.157,92 kn) i ostvarenih rashoda po izvršenim stavkama proračuna (3.950.302,26 kn) iznosi 283.855,66 kn.

Analiza po stavkama je slijedeća:

A) JAVNE POVRŠINE

1. R00115.3 – Uređenje parka Komarčar – nakon provedene nabave, izvršeno uređenje dijela parka prema utvrđenom programu od strane izvođača (Hrvatske šume).
2. R00117 – Uređenje zelenih površina – odnosi se na uređenje zelenih površina s automatskim navodnjavanjem uz cestu kod doma zdravlja.
3. R00118.4 – Kontejneri - predmetna pozicija odnosi se na vlastitu komponentu sredstava JLS-a prilikom zajedničke nabave kontejnera za selektivni otpad koji provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sve JLS-e na području Republike Hrvatske. Predmetna nabava nije se realizirala u 2018. godine stoga će se realizacija ove pozicije provesti u 2019. godini.
4. R00118.5 – Klupe – odnosi se na nabavku i montažu klupa na području povijesne jezgre grada.
5. R00115.2 – Sanacija odrona i klizišta – predmetna pozicija odnosi se na sanaciju dijela odronjene ceste u Banjolu (Ribarići).
6. R00124.3 i 124.4 – Rekonstrukcija Donje ulice – KD Vrelo d.o.o. provelo je javnu nabavu za rekonstrukciju, realizacija predmetnih pozicija odnosi se na sufinancirani dio za realizaciju projekta.
7. R00112.1 – Investicijsko održavanje javnih WC-a – nakon provedene nabave, izvršeno uređenje potrebnih dijelova WC-a na području grada.
8. R00506.1 – Uređenje dječjih igrališta - nabavljena igrala za nadopunu dječjih igrališta u Palitu, Barbatu, Kamporu, S.Dragi, Banjolu te izrada novog dječjeg igrališta u sklopu PŠ Banjol za potrebe dječjeg vrtića Pahuljica.

B) NERAZVRSTANE CESTE

1. R00130 – Otkup zemljišta – predmetna pozicija odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju dijela nogostupa Palit-Idila, kao i za otkup zemljišta za proširenje dijela ceste Sv.Ilija – D105, zatim za otkup zemljišta za proširenje ceste u Kamporu te za otkup zemljišta u Palitu.
2. R00131 – Asfaltiranje – nakon provedene javne nabave izvršeno asfaltiranje na slijedećim lokacijama: Palit – dio ceste prema Monte Stipu Kampor – Barčići, Staničići, Gožinka, Sup. Draga – Vidasi-Holjari, Fafandeli, Banjol – Mikelići, Brnabići, Artić, Periši, Barbat: prema groblju, prema Antulićima.
3. R00129.4,129.5 i 129.6 – Uređenje ceste kod Doma zdravlja – za predmetni projekt provedena je javna nabava i započeti su radovi u 2017. godini, predmetna realizacija odnosi se na konačnu realizaciju spomenutog projekta.
4. R00131.2 - Uređenje šetnice na relaciji TC Petra – Kružni tok – predmetni projekt realizira se u suradnji s ŽUC-om za koji je provedena nabava u 2017. predmetna realizacija odnosi se na provedbu dijela projekta od strane JLS.
5. R00129.3 Uređenje ostalih nerazvrstanih cesta – preko ove pozicije realizirana je sanacija dijela ceste kroz park Komarčar, sanacija i proširenje dijela ceste u Mundanijama (Periši), sanacija dijela ceste u Kamporu (Polgar) te sanacija i proširenje dijela ceste Sv. Ilija – D105.
6. R00131.8 – Projektna dokumentacija obala-ceste starogradske jezgre – predmetna pozicija odnosi na realizaciju idejnog projekta obale povijesne jezgre grada, konačna realizacija predmetnog projekta planirana je u 2019. godini.

C) JAVNA RASVJETA

1. R00144 - Proširenje i opremanje JR – izvedena proširenja javne rasvjete na području Grada Raba
2. R00144.1 – Zamjena ferala u starom gradu – izvršena dobava i izmjena ferala u povijesnoj jezgri grada.
3. R00144.3 i R001144.4 – Proširenje javne rasvjete šetnica Banjol – Barbat – postavljen dio javne rasvjete u spomenutim naseljima uz financijsku pomoć PGŽ-a.

D) DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

MO Banjol

1. R00161 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Banjol prema potrebama MO-a.
2. R00164 Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 1000 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

MO Barbat

3. R00168.1 Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Barbat prema potrebama MO-a.
4. R00168 Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 650 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

MO Rab

5. R00172 - Mali komunalni programi – kroz predmetnu poziciju realizirani su slijedeći projekti: sanacija platoa i postavljanje javne rasvjete na staroj pijaci, sanacija zida kod crkve, iskop dijela Radićeve ulice za podzemno polaganje telefonskih kablova u istoj.

MO Palit

6. R00173 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Palit prema potrebama MO-a.
7. R00176 – Asfaltiranje – izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 900 m2) na temelju zahtjeva MO-a.

MO Kampor

8. R00181.1 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 900 m2) na temelju zahtjeva MO-a.
9. R00179 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Kampor prema potrebama MO-a.

MO Mundanije

10. R00182.1 - Proširenje javne rasvjete - izvršeno proširenje J.R. na području MO Mundanije temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Donja

11. R00183 – Asfalt – izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 450 m2) na temelju zahtjeva MO-a.
12. R00185.1 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

MO S.D.Gornja

13. R00186 - Asfalt - izvršeno asfaltiranje pristupnih cesta (cca 300 m²) na temelju zahtjeva MO-a.
14. R00187 - Proširenje javne rasvjete – izvršeno proširenje J.R. na području MO Sup. Draga temeljem zahtjeva MO-a.

E) ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. R00153 – Izgradnja pretovarne stanice odlagališta Sorinj – KD Dundovo d.o.o. provelo je javnu nabavu za izradu pretovarne stanice, predmetna pozicija odnosi se na realizaciju iste.
2. R00153.2 i 153.1 – Izgradnja reciklažnog dvorišta Sorinj – razlog ne realizacije predmetnih pozicija je neuspješna provedba javne nabave. Naime, za predmetni projekt poništene su tri javne nabave zbog prekoračenja planirane cijene od strane ponuđača, realizacija predmetne pozicije planira se u 2019. godini.
3. R00153.4 i 153.5 – Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj – osim vlastitih sredstava JLS-a predmetna pozicija je realizirana i sredstvima EU pomoći.
4. R00153.6 – Glavni projekt sortirnice na odlagalištu Sorinj – predmetna pozicija realizirana je kako je i planirana.
5. R00153.3 i 153.7 – Geofizički istražni radovi i Usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta Sorinj, u potpunosti su realizirane kako su i planirane. Pozicija R00153.8 naknadno je otvorena zbog odobrenja sredstava pomoći za realizaciju spomenutih projekata.

F) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

1. R00149 - Priprema projektne studijske dokumentacije aglomeracije S. Draga – predmetne pozicije predstavljaju udio grada pri izradi projektne studijske dokumentacije aglomeracije.
2. R00146 Slivna vodna naknada – predmetna pozicija realizirana je kako je i planirano.

KLASA:
URBROJ:
Rab,

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

